



SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS MUNICIPAL

Avenida Tancredo Neves, 799, Centro – CEP 78.510-000
 CNPJ: 03.238.961/0001-27
 Fone: (66) 9 9995-1826
 www.itauba.mt.gov.br

OBRA: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS
 LOCAL: RUA CLAUDINO BIOTO, LT 23 - ITAÚBA - MT
 DATA: 03/12/2025

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	180 DIAS	%	210 DIAS	%	240 DIAS	%	270 DIAS	%	300 DIAS	%	TOTAL	%				
1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA	25.171,76	11,41	23.126,22	10,48	25.996,27	11,78	22.278,45	10,09	23.789,07	10,78	23.667,84	10,72	22.505,38	10,20	22.703,14	10,29	23.421,43	10,61	8.039,73	3,64	220.698,28	6,63				
2.0	SERVICOS INICIAIS	126.686,54	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126.686,54	3,80			
3.0	DESTINAÇÃO DE ENTULHO GERADO NA OBRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.025,27	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.025,27	0,06		
4.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO D E OBRAS	308,52	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308,52	0,02		
5.0	TRANSPORTE DE BRITA E AREIA E ARGILA	23.925,74	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	23.925,74	30,00	31.900,99	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	79.752,48	2,39		
CENTRO																											
6.0	MOVIMENTO DE TERRA	37.909,81	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.909,81	1,13	
7.0	FUNDACÃO	166.282,31	60,00	110.854,87	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277.137,18	8,32	
8.0	ESTRUTURA	-	-	133.465,06	40,00	200.197,61	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333.662,69	10,02	
9.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	-	-	-	53.357,47	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.357,47	1,60	
10.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	-	-	-	-	-	-	77.824,74	50,00	77.824,74	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155.649,47	4,67	
11.0	ESQUADRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.265,82	100,00	-	-	-	-	-	97.265,82	2,92	
12.0	COBERTURAS	-	-	-	-	-	-	75.910,87	30,00	75.910,87	30,00	101.214,49	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253.036,22	7,60	
13.0	REVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.185,33	40,00	81.278,00	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	135.463,33	4,07
14.0	PISOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155.187,96	40,00	232.781,93	60,00	-	-	-	-	-	387.969,89	11,85	
15.0	FORRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.992,11	100,00	-	-	-	-	-	-	-	36.992,11	1,11	
16.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-	-	-	-	-	-	43.752,80	20,00	43.752,80	20,00	65.629,19	30,00	65.629,19	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218.763,98	6,57	
17.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.708,62	40,00	67.708,62	40,00	33.854,31	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	169.271,56	5,08
18.0	SPDA	-	-	-	-	-	-	6.306,77	10,00	12.613,54	20,00	18.920,31	30,00	12.613,54	20,00	12.613,54	20,00	-	-	-	-	-	-	-	63.067,71	1,89	
19.0	LÓGICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.214,21	20,00	24.856,85	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.071,06	0,93
20.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.135,37	100,00	4.135,37	0,12
21.0	PINTURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.948,95	100,00	93.948,95	2,82
22.0	URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.886,12	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.886,12	0,21
23.0	ACESSIBILIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.771,99	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.771,99	0,74
24.0	SERVICOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.838,35	100,00	7.838,35	0,24
PISCINA E RAMPA																											
25.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	-	-	8.958,36	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.958,36	0,27	
26.0	MOVIMENTO DE TERRA	-	-	17.464,65	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.464,65	0,52	
27.0	FUNDACÃO	-	-	55.144,85	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.144,85	1,66	
28.0	ESTRUTURA	-	-	-	-	112.776,48	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.776,48	3,39	
29.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	24.695,75	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.695,75	0,74	
30.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PISCINA	-	-	-	-	-	-	57.710,00	50,00	57.710,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.419,99	3,47	
31.0	ESTRUTURA RAMPA	-	-	-	-	-	-	17.753,38	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.753,38	0,53	
32.0	REVESTIMENTO PISCINA E RAMPA	-	-	-	-	-	-	-	-	49.907,53	50,00	49.907,53	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.815,06	3,00	
33.0	ESQUADRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.561,10	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.561,10	0,80	



SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS MUNICIPAL

Avenida Tancredo Neves, 799, Centro – CEP 78.510-000
 CNPJ: 03.238.961/0001-27
 Fone: (66) 9 9995-1826
 www.itauba.mt.gov.br

OBRA: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS
 LOCAL: RUA CLAUDINO BIOTO, LT 23 - ITAÚBA - MT
 DATA: 03/12/2025

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ABRIGO DE RESIDUO E LAVAGEM DE CARRINHO

34.0	MOVIMENTO DE TERRA	-	-	-	-	-	1.390,62	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.390,62	0,04				
35.0	FUNDAÇÃO	-	-	-	-	-	8.596,21	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.596,21	0,26				
36.0	ESTRUTURA	-	-	-	-	-	-	-	7.492,37	100,00	-	-	-	-	-	-	-	7.492,37	0,22				
37.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	924,10	100,00	-	-	-	-	-	-	-	924,10	0,03				
38.0	ALVENARIAS	-	-	-	-	-	-	-	3.120,15	100,00	-	-	-	-	-	-	-	3.120,15	0,09				
39.0	ESQUADRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.541,65	100,00	3.541,65	0,11				
40.0	REVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	5.063,04	100,00	-	-	-	-	-	-	-	5.063,04	0,15				
41.0	PISOS	-	-	-	-	-	-	-	895,13	100,00	-	-	-	-	-	-	-	895,13	0,03				
42.0	PINTURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.477,80	100,00	3.477,80	0,10				
43.0	SERVICOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,71	100,00	42,71	0,00				
VALOR TOTAL		379.884,69	11,41	349.014,03	10,48	392.327,84	11,78	336.219,58	10,09	359.002,33	10,78	357.187,94	10,72	339.644,39	10,20	342.629,06	10,29	353.469,18	10,61	121.333,08	3,64	3.330.712,09	100,00
VALOR ACUMULADO		379.884,69	11,41	728.898,72	21,88	1.121.226,55	33,66	1.457.446,13	43,76	1.816.448,46	54,54	2.173.636,40	65,26	2.513.280,79	75,46	2.855.909,85	85,74	3.209.379,03	96,36	3.330.712,11	100,00	3.330.712,09	100,00

Mauro Batista dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA RNP 1222369591