

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES E LAZER													
LOCAL: RUA TELES PIRES ESQUINA COM LUIZ DANIELLE, BAIRRO SOL NASCENTE, QUADRA 19, LOTE: 01,02,03,04,05,20													
PROPR.: MUNICÍPIO DE ITAÚBA -MT CNPJ: 03.238.961/0001-27													
DATA: abr/25													
											PRAZO =		120 DIAS
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO													
ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	PERIODO		À Executar		À Executar		À Executar		À Executar		TOTAL	
				30 dias		60 dias		90 dias		120 dias			
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	%	
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	35.004,87	4,28%	8.751,22	25,00	8.751,22	25,00	8.751,22	25,00	8.751,22	25,00	100,00	
2.0	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	21.073,85	2,58%	21.073,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3.0	CONSTRUÇÃO QUADRA DE BASQUETE STREETBALL	89.443,83	10,94%	44.721,92	50,00	17.888,77	20,00	17.888,77	20,00	8.944,38	10,00	100,00	
4.0	CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY - GRAMA SINTETICA	231.641,98	28,33%	115.820,99	50,00	46.328,40	20,00	46.328,40	20,00	23.164,20	10,00	100,00	
5.0	CONSTRUÇÃO QUADRA DE AREIA	45.240,50	5,53%	13.572,15	30,00	11.310,13	25,00	15.834,18	35,00	4.524,05	10,00	100,00	
6.0	CONSTRUÇÃO ÁREA DE VIVÊNCIA ESPORTIVA	78.868,20	9,65%	0,00	0,00	31.547,28	40,00	23.660,46	30,00	23.660,46	30,00	100,00	
7.0	CONSTRUÇÃO ÁREA DE VIVÊNCIA CULTURAL	52.868,22	6,47%	0,00	0,00	21.147,29	40,00	21.147,29	40,00	10.573,64	20,00	100,00	
8.0	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS	33.577,92	4,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	13.431,17	40,00	20.146,75	60,00	100,00	
9.0	CONSTRUÇÃO DE PALCO EM ALVENARIA	22.588,72	2,76%	0,00	0,00	9.035,49	40,00	9.035,49	40,00	4.517,74	20,00	100,00	
10.0	IMPLANTAÇÃO	91.573,29	11,20%	0,00	0,00	9.157,33	10,00	9.157,33	10,00	73.258,63	80,00	100,00	
11.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS	115.816,67	14,16%	0,00	0,00	40.535,83	35,00	28.954,17	25,00	46.326,67	40,00	100,00	
Valor Do Mês		817.698,05	100,00%	203.940,12	24,9%	195.701,72	23,9%	194.188,46	23,7%	223.867,75	27,4%	100,0%	
Valor Acumulado				203.940,12	24,9%	399.641,85	48,9%	593.830,30	72,6%	223.868,47	100,0%		

DOUGLAS FERREIRA HENZ
ARQUITETO E URBANISTA
CAU: A129087-8