



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA – MT

CNPJ 03.238.961/0001-27 - Av. Tancredo Neves , N° 799 , Centro , CEP 78.510-000 , Itaúba-MT

Site : www.itauba.mt.gov.br

PREFEITURA DE
ITAÚBA
www.itauba.mt.gov.br

RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2024

RECURSO/ CONVÊNIO	OBJETO	Nº CTR.	ETAPA	VALOR CONTRATADO	ESTIMATIVA DE CONCLUSÃO	ADITIVOS	VALORES ADITIVOS	VALOR CONTRATUAL REVISTO	VALOR EXECUTADO (MEDIDO)	% FÍSICO- FINANCEIRO EXECUTADO	SALDO A PAGAR
SINFRA 173/2021	Instalação de Aduelas de Concreto para substituição de pontes de madeira mediante instalação de bueiros celulares de concreto em estradas vicinais		EXECUÇÃO DIRETA		31/12/2025	Acréscimo		Recurso Não-Financeiro (De Bens)			0,00
						Supressão					
SEDUC 1823/2021	Execução da Obra de Construção de nova Unidade Escolar com Quadra Poliesportiva para sediar a Escola Estadual Papa João Paulo II	106/2022	EM EXECUÇÃO	R\$ 6.041.769,44	13/05/2025	Acréscimo		6.041.769,44	5.206.421,73	86,17%	835.347,71
						Supressão					
SINFRA 0093/2023	Aquisição de Material de Construção e Mão de Obra para a Construção de 50 Unidades Habitacionais do "Programa Ser Família Habitação"	058/2023	EM EXECUÇÃO	R\$ 5.334.435,00	28/02/2025	Acréscimo		5.334.435,00	1.066.887,00	20,00%	4.267.548,00
						Supressão					
SECEL 1082/2023	Reforma da Piscina do Centro Esportivo 'MATEUS AUGUSTO SOUSA STEVANATO' no Município de Itaúba-MT.	012/2024	EM EXECUÇÃO	R\$ 393.900,00	31/12/2024	Acréscimo		393.900,00	25.971,70	6,59%	367.928,30
						Supressão					
SINFRA 2430/2023	Execução de Microrrevestimento a frio com emulsão totalizando uma extensão de 93.022,29m² no Município de Itaúba - MT.	011/2024	EM EXECUÇÃO	R\$ 1.154.767,28	28/12/2024	Acréscimo	421.174,81	1.575.942,09	1.007.863,11	87,28%	568.078,98
						Supressão					
RECURSOS PRÓPRIOS	Pavimentação asfáltica de diversos trechos de ruas e avenidas do perímetro urbano do município de Itaúba/MT.	033/2024	SERVIÇOS	R\$ 131.931,01	31/12/2024	Acréscimo		131.931,01	0,00	0,00%	131.931,01
						Supressão					
		032/2024	MATERIAIS EMULSÕES	R\$ 907.037,47	31/12/2024	Acréscimo		907.037,47	0,00	0,00%	907.037,47
						Supressão					
		035/2024	MATERIAIS PEDRA BRITADA	R\$ 202.703,81	31/12/2024	Acréscimo		202.703,81	0,00	0,00%	202.703,81
						Supressão					
VALOR TOTAL								17.902.423,54	7.307.143,54		7.280.575,28

Obs: Solicitado à SEDUC ampliação de meta para futuro Aditivo no vlr de R\$ 1.274.255,86 para o Contrato 106/2022

Obs: Aprovado Parecer SINFRA para ampliação de meta com saldo do Convênio de R\$ 384.922,43 e contrapartida de R\$ 36.252,38

Obs: DECRETO Nº 829, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021, Art. 2º, VI-Infraestrutura; § 6º, II-construir pontes de concreto de pequeno, médio e grande

Itaúba-MT, em 18 de outubro de 2024

Lucio Morelato
Secret. Adj. Convênios

Antonio Ferreira de Oliveira Neto
Prefeito Municipal