

## Relatório de Vistoria para reforma

<b>Endereço</b>	AV. Da Saúde, Nº 513, Centro – Itaúba/MT	<b>CEP</b>	78510-000
<b>Centro Esportivo Mateus Stevanato</b>			

<b>Tarefas</b>	
<b>Serviço</b>	<b>Descrição</b>
PISCINA/Pastilhas	Remover as pastilhas existentes e descartar para entulho. Após tratamento da estrutura realizar aplicação de novas pastilhas e rejuntamento.
PISCINA/Estrutura	Após a remoção das pastilhas realizar tratamento de escareação na estrutura existente. Realizar a regularização da estrutura com novo reboco e contrapiso para garantir o nivelamento e planicidade.
PISCINA/Estrutura	Realizar a impermeabilização da estrutura piso e parede.
PISCINA/Bordas	Remover as bordas existentes e descartar para entulho. Em seguida realizar assentamento de novas bordas.
PISCINA/Instalações hidráulicas	Remover as tubulações existentes e realizar instalação de novas tubulações.
PISCINA/Dispositivos de retorno, aspiração e drenagem	Remover os dispositivos existentes e realizar a instalação de novos dispositivos.
CALÇADA/Revestimentos em pedra natural	Remover o revestimento existente e realizar a instalação de novo revestimento em pedra natural mantendo o padrão atual.
CASA DE MÁQUINAS/Estrutura	Realizar a demolição da casa de máquinas existente. Executar nova casa de máquinas.
CASA DE MÁQUINAS/Bombas e filtros	Realizar a troca dos equipamentos existentes e instalar novos equipamentos conforme novo dimensionamento.
CASA DE MÁQUINAS/Tubulação hidráulica	Realizar a troca da tubulação hidráulica existente.
CASA DE MÁQUINAS/Instalações elétricas	Realizar a troca das instalações elétricas existentes e montagem de novas instalações e quadro de comando

## Relatório de Vistoria para reforma

### Imagens



### Relatório de Vistoria para reforma



### Relatório de Vistoria para reforma

